

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

2018



**NARASI CAPAIAN
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2018 memperoleh alokasi Belanja Langsung) sebesar Rp. 336.485.924.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 310.404.100.431,76 atau (92,25 %)

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

I. BAGIAN SEKRETARIAT

Bagian Sekretariat melaksanakan 5 (lima) program dengan total anggaran sebesar Rp. 3.300.490.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.460.641.455,- (74.56 %) dengan 18 Kegiatan, berikut rincian pagu dan realisasi anggaran Program dan kegiatan tersebut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.108.000,- (70,72 %)
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 355.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 242.093.768- (68,16 %)
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp 572.970.000,- dan realisasi sebesar Rp. 391.770.000,- (68,38 %)
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 18.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.800.000,- (58,06 %)
- Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp 130.335.000,- dan realisasi sebesar Rp. 130.335.000,- (100 %)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 20.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 20.500.000,- (100 %)..
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,- (100 %).
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi sebesar Rp9.080.000,- (60,53 %).
- Penyediaan Makanan dan Minum dengan anggaran sebesar Rp.4.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.600.000,- (54,17 %).
- Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan anggaran sebesar Rp 922.735.000,- dan realisasi sebesar Rp. 710.306.087,- (76,98 %).

- Pengelola Aset dengan anggaran sebesar Rp 97.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 94.250.000,- (96,67 %).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 185.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 170.946.000,- (92,40 %), untuk capaian fisik 100 %.

Dari kegiatan ini dilaksanakan pengadaan :

- ✓ Infocus, 2 Unit
 - ✓ Pendingin Udara 4 Unit
 - ✓ Printer A3 4 Unit
 - ✓ Printer A4 2 Unit
 - ✓ Komputer Desktop 3 Unit.
 - ✓ Kursi Rapat 8 Unit
 - ✓ Kursi Sofa 1 Set.
 - ✓ Almari Arsip 2 Unit.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 215.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 206.430.000,- (82,79 %) atau capaian fisik sebesar 100 %.
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 297.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 121.457.600,- (40,89 %), serapan ini dilakukan sebagai salah satu upaya efisiensi yang dilakukan.
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 33.115.000,- (82,79 %).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 110.750.000,- dan realisasi sebesar Rp. 104.750.000,- atau sebesar 100,00 %.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

- Bimbingan Teknis dengan anggaran sebesar Rp. 42.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar -

Dari kegiatan ini diinformasikan belum dapat dilakukan mengingat padatnya volume pekerjaan serta terbatasnya jumlah personil.

5. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

- Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 168.000.000.- dan realisasi sebesar Rp. 111.600.000.- atau 66,43 %

Terkait kegiatan ini diinformasikan secara kuantitatif seluruh kegiatan pelaporan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan, Minimnya persentase penyerapan keuangan adalah peruntukan untuk belanja perjalanan dinas yang belum mampu digunakan.

- Penyusunan Laporan keuangan semesteran sebesar Rp, 96.500.000.- dan realisasi sebesar Rp. 93.500.000.- atau 100,00%

II. BAGIAN BINA MARGA

Bagian Bina Marga melaksanakan 2 (dua) program dengan total anggaran sebesar Rp157.338.898.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.383.489.976.80,- (87.32 %) dengan 8 Kegiatan, berikut penjelasan pagu dan realisasi anggaran serta realisasi fisik kegiatan sebagai berikut : :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan :

- Pembangunan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 19.612.685.002, dan realisasi sebesar Rp. 17.784.412.996,80,- atau sebesar 76,94 %. Dan realisasi fisik kegiatan adalah 76,94 %, Dari pelaksanaan kegiatan ini telah dibangun ::
 - ✓ Jembatan Beton Pelabuhan Dagang 48 Meter
 - ✓ Jembatan Beton Sungai Tutuhan 17 Meter
 - ✓ Jembatan Beton Merangin di Komplek Perkantoran Merlung.
 - ✓ Jembatan Beton Sungai Pengabuan Merlung dimana persentase fisiknya hanya 35 % karena dikegiatan ini terjadi Force Majeur.
- Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.129.870,- dan realisasi sebesar Rp. 3.724.796.000,- atau sebesar 100,00 %. Dari kegiatan ini telah dilakukan kegiatan perencanaan dan pengawasan sebagai berikut :
 - ✓ Jumlah Paket Kegiatan Perencanaan sebanyak 18 Paket.
 - ✓ Jumlah Paket Pelaksanaan Pengawasan sebanyak 8 Paket.
- Pembangunan Jalan Baru dengan anggaran sebesar Rp. 11.179.365.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.028.235.000,- atau sebesar 98,65 %. Realisasi fisik kegiatan adalah 100 % Telah dilakukan kegiatan :
 - ✓ Pembangunan Jalan Pelabuhan Dagang – Berasau 2.574 Meter.
 - ✓ Pembangunan Jalan Baru Pos Sabar – Jembatan Desa Sri Menanti 1.900 Meter

- ✓ Pembangunan Jalan Baru Desa Sungai Keruh – Delima, 1.195 Meter
- ✓ Disamping kegiatan diatas juga dilaksanaka Karya Bhakti TNI dengan melakukan pembukaan jalan, Tungkal V – Sungai Terap (Batas Riau) 5.540 Meter, Pembukaan Jalan Sungai Dungun – Sungai Dualap 7.300 Meter dan Pembukaan Bukit Bakar – Sungai Paur 6 .000 Meter.
- Pemeliharaan Berkala Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 9.137.010.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.003.520.000,- (98,54 %) untuk penanganan kegiatan fisik berupa Overlay Ruas jalan dengan capaian 100 % yang dilakukan pada ruas jalan ::
 - ✓ Jalan Harapan.
 - ✓ Jalan Bahari
 - ✓ Jalan BTN Permata Hijau
 - ✓ Jembatan WFC.
 - ✓ Jalan Kapten Darham
 - ✓ Jalan Agus Nginut
 - ✓ Jalan Nusa Indah
 - ✓ Jalan Merdeka
 - ✓ Jalan Bhayangkara
 - ✓ Jalan Ruas Kuala Tungkal – Batas Kota Kuala Tungkal (Arah Teluk Sialang).
- Peningkatan Jalan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 20.482.998.400,- dan realisasi sebesar Rp.20.128.787.000,- (98,27 %) dari kegiatan ini telah dilaksanakan penanganan perkerasan jalan 8.500 Meter dengan capaian fisik 100 %..
- Pemeliharaan dan jembatan dengan anggaran sebesar Rp, 16.736.5535.000.- dan realisasi sebesar Rp, 15.635.980.320.- atau (93,42 %) dari kegiatan ini telah dilakukan pemeliharaan terhadap ruas jalan :
 - ✓ Jalan Beringin.
 - ✓ Ruas Jalan Parit 4 – Semau
 - ✓ Ruas Serdang – Sungai Dualap
 - ✓ Penimbunan Oprit jembatan parit Tagi.
 - ✓ Ruas Jalan Tanjung Bojo – Lubuk Bernai.
 - ✓ Jalan Kuala Indah.
 - ✓ Jalan Manunggal I dan Manunggal II. Jalan Bangkinang
 - ✓ Jalan Ketapang
 - ✓ Jalan Parit Pudin.
 - ✓ Jalan Budiman
 - ✓ Jalan Senangin – Jbt. Parit 5

- ✓ Jalan Menuju Parit Ponco.
 - ✓ Jalan Bhayangkara
 - ✓ Jalan KH. Dewantara dan Bakau
 - ✓ Pemeliharaan Jembatan Ruas Teluk Nilau – Senyerang.
- Peningkatan jalan dengan anggaran sebesar Rp, 75.910.434.998.- dan realisasi sebesar Rp, 59.927.908.660.- (78,95 %), dengan realisasi fisik 100 % adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan :pada ruas ruas sebagai berikut :
 - ✓ Peningkatan Struktur Jalan SP. II Parit IV – Teluk Sialang – Pelabuhan Roro.(Perkerasan 8.500 Meter)
 - ✓ Peningkatan Jalan Kuala Dasal Pelabuhan Dagang (Aspal 3.726 Meter).
 - ✓ Ruas Jalan Dusun Mudo – Lubuk Sebontan (Perkerasan 5.000 Meter).
 - ✓ Ruas Jalan Lubuk Terap (Perkerasan 4.560 Meter)
 - ✓ Ruas Jalan Gatot Subroto (Aspal 995 Meter).
 - ✓ Jalan Pahlawan (Sisinga Mangaraja) (Beton 162 Meter).
 - ✓ Jalan Kantor Bupati (Beton 221 Meter).
 - ✓ Ruas Jalan Penyabungan – Lubuk Bernai (Perkerasan 4.950 Meter).
 - ✓ Ruas Jalan 530 – Margo Rukun (3.797 Meter).
 - ✓ Jalan Patunas (Beton).
 - ✓ Jalan Diponegoro (Beton 883 Meter).
 - ✓ Jalan Pahlawan (Beton 192 Meter).
 - ✓ Jalan Kesejahteraan (Beton 312 Meter).
 - ✓ Ruas Jalan Desa Purwodadi 4.450 Meter.
 - ✓ Jalan KH. Dewantara dan Bakau

2. Program Peningkatan Sarana Kebinamargaan :

- Pengadaan Alat – alat Berat dengan anggaran sebesar Rp. 3000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 32.996.266.581,- atau sebesar 99,88 %.

III. BAGIAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Sumber Daya Air melaksanakan 1 (satu) program dengan total anggaran sebesar Rp. 25.094.875.000.- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.224.900.000,- (96.53 %) dengan 4 kegiatan berikut rincian pagu dan realisasi anggaran Program dan kegiatan tersebut :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya :

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan anggaran sebesar Rp.9.281.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.092.231.000,- atau 97,96 % dan capaian fisik 100 %.
- Peningkatan Jaringan daerah Irigasi teknis dengan anggaran sebesar Rp. 941.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 848.960.000,- atau 90,21 % dan capaian fisik sebesar 100,00 %.
- Peningkatan jaringan irigasi daerah rawa dengan anggaran sebesar Rp 10.673.425.000,- dan realisasi sebesar Rp 10.244.097.000,- atau 95,98 % dan capaian fisik sebesar 100,00%
- Peningkatan Irigasi (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 4,198.750.000,- dan realisasi sebesar Rp. 4.039.612.000,- atau 96,21 % dan capaian fisik sebesar 100,00 %.

Dari pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya air ini telah dilakukan :

- Peningkatan/Rehab Jaringan Daerah Rawa :
 - ✓ Parit Deli 3000 Meter.(Kuala Betara)
 - ✓ Parit Palembang 5.000 Meter.(Kuala Betara)
 - ✓ Parit 8 Mekar Tanjung 5000 Meter (Bram Itam.)
 - ✓ Parit 1 Sungai Gebar Barat 4.000 Meter (Kuala Betara).
 - ✓ Parit 9 dan parit 10 Desa Tanjung pasir 13.000 Meter (Kuala Betara).
 - ✓ Parit 6 Tungkal I 6.000 Meter (Tungkal Ilir).
 - ✓ Parit 3 dan 4 Tanjung Sinjulung 8.000 Meter ((Bram Itam).
 - ✓ Parit 20 Tungkal V 6.870 Meter (Seberang Kota).
 - ✓ Parit Itur Harapan Jaya 10.000 Meter (Seberang Kota).
 - ✓ Parit Mesjid dan Parit Pulau Pinang Betara Kanan 5.000 Meter (Kuala Betara).
 - ✓ Daerah Rawa Srintit
 - Parit 1,2 dan 3 Srintit (Pengabuan).
 - ✓ Daerah Rawa Mekar Jati
 - Parit Serun, Parit 13 dan 14 Sungai Nibung, Parit 4 Lapis, Parit Sungai Buluh, Parit Judin dan Husin. 24.060 meter.
- Peningkatan/Rehab Jaringan Daerah Irigasi Teknis:
 - ✓ Pembangunan Bronjong.

IV. BAGIAN CIPTA KARYA

Bagian Cipta Karya melaksanakan 5 (lima) program dengan total anggaran sebesar Rp. 146.462.346.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 142.384.693.000,- (97,22 %) dengan 9 Kegiatan, berikut rincian pagu dan realisasi anggaran Program dan kegiatan tersebut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- Pembangunan Rumah Jabatan dengan anggaran sebesar Rp, 8.036.100.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp, 7.805.494.999,99,- (97,13 %) dan untuk capaian fisik sebesar 100 % untuk Pembangunan Rumah Jabatan Kopel 5 Unit/10 Rumah.
- Pembangunan Gedung Kantor dengan anggaran 9.934.571.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.695.623.999,99,- (97,59 %), untuk capaian fisik kegiatan sebesar 100 %, dari kegiatan ini dilaksanakan pekerjaan :
 - ✓ Pembangunan Kantor Camat.
 - ✓ Pembangunan Kantor KP3 Tahap 1
 - ✓ Pembangunan Mes Kejari.
 - ✓ Rehab EX RS Terjun.
 - ✓ Pembangunan Gedung Serbaguna Pelabuhan Dagang Lanjutan PNPM.
 - ✓ Pembangunan Hall Batang Asam.
 - ✓ Lanjutan Pembangunan Bangunan Pelengkap Gor Pembengis.

2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong :

- Pembanguna Drainase Sekunder dengan anggaran sebesar Rp, 2.234.150.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp, 2.171.639.000,- (97,20 %) dan capaian fisik kefiatan sebesar 100 % dengan telah dilaksanakan peningkatan drainase Jl. Pelabuhan dan Jalan Kesejahteraan sepanjang 1.365 Meter.

3. Program Penyediaan dan pengolahan Air Baku :

- Pendampingan PAMSIMAS dengan anggaran sebesar Rp. 144.700.000,- dan realisasi sebesar Rp77.800.000,- (53,77 %), kegiatan ini adalah pendampingan untuk pembinaan Konsultan Program Pamsimas untuk pembangunan sumber air baku untuk air bersih yang didanai APBN dan APBD di 18 Desa.
- Studi Potensi Sumber Air Baku dan Daerah Rawan Air Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan anggaran sebesar Rp. 252.200.000,- dan realisasi sebesar Rp 216.100.000,- (85,69 %), kegiatan dapat diselesaikan 100 %.
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumbar Daya Air dan Tknologi Sumber Daya dengan anggaran sebesar Rp. 145.575.000.- realisasi sebesar Rp 131.675.000,- (90,45%), kegiatan dapat diselesaikan 100,00 %.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum :

- Revitalisasi Jaringan Pipa Air Bersih dengan anggaran sebesar Rp. 84.988.550.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 83.320.188.999,98,- (98,04 % untuk capaian fisik kegiatan sebesar 100 % terdiri dari pekerjaan :
 - ✓ Penambahan Intake Kapasitas 150 L/dt.
 - ✓ Pembangunan IPA Kapasitas 200 Lt/dt.
 - ✓ Pembangunan Reservoir 2 x 400 M3.
 - ✓ Pemasangan JTR.
 - ✓ Pengadaan dan Pemasangan Pipa, 4.445 Km terdiri dari pipa dia. 400 dan 300.
- Peningkatan Sistem Pengolahan Air Minum Perpipaan dengan anggaran sebesar Rp. 10.414.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.170.831.000,- (97,66 %) dan capaian fisik kegiatan sebesar 100 % dengan uraian sebagai berikut :
 - ✓ Pengadaan dan Pemasangan Pipa 49.325 Meter terdiri dari pipa Dia 200, 150, 100, 75 dan 50 Meter.
 - ✓ Pengadaan Sambungan Rumah 2.190 Unit.
- Pengembangan Jaringan SPAM Regional (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 3.085.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.959.243.000,- (95,92 %). Realisasi fisik 100 % Telah dilakukan kegiatan
 - ✓ Pengadaan dan Pemasangan Pipa 9.708 Meter untuk pipa Dia 100, 75 dan 50 Meter
 - ✓ Pengadaan SR 1.000 Unit..

5. Program Peningkatan Sarana Kesehatan :

- Peningkatan Puskesmas Merlung dengan anggaran sebesar Rp. 24.690.350.000,- dan realisasi sebesar Rp 23.355.440.000,- (94,59 %) dan realisasi fisik 100 % untuk membangun 6 Unit Bangunan pendukung.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga :

- Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga dengan anggaran sebesar Rp, 2.536.150.000 dan realisasi sebesar Rp, 2.480.658.000,- (97,81 %) dan telah dilakukan pekerjaan :
 - ✓ Pembuatan Box Culvert
 - ✓ Pembangunan Jalan Masuk.
 - ✓ Pengecoran Lantai Gedung Serbaguna.

V. BAGIAN PENATAAN RUANG DAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi melaksanakan 4 (empat) program dengan total anggaran sebesar Rp. 1.943.695.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.415.752.345,- (73 %) dengan 6 Kegiatan, berikut

rincian pagu dan realisasi anggaran Program dan kegiatan tersebut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang :

- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (KLHS-RDTR) dengan anggaran sebesar Rp. 866.075.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 815.715.000,- 94,19 % dan capaian fisik kegiatan sebesar 100 % dengan keluaran Tersusunnya KLHS untuk 4 Pusat Pengembangan.
- Master plan RTH Kab. Tnjab Barat dengan anggaran sebesar Rp, 438.440.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp, 426.412.500 (97,26 %) dan capaian fisik pekerjaan sebesar 100 %.
- Pengandaan citra satelit Kab. Tanjab Barat dengan anggaran sebesar Rp, 0,- dan realisasi Rp, 0,- atau -
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan anggaran sebesar Rp. 2.113.725.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.064.714.000,- (97,68 %) dan capaian fisik kegiatan sebesar 100 %, dengan tersusunnya 4 dokumen RDTR Kawasan.
- Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Ruang Terbuka Hijau Kab. Tanjung Jabung Barat dengan anggaran sebesar Rp. 24.815.000,- dan realisasi sebesar Rp. 14.600.000,- atau sebesar 100,00 %.

2. Program Pemanfaatan Ruang :

- Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 201.830.000,- dan realisasi sebesar Rp. 167.475.000,- atau sebesar 100,00 %, dan telah dikeluarkan 37 Rekomendasi Ruang untuk kegiatan usaha.

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang :

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 178.580.000,- dan realisasi sebesar Rp. 57.000.000,- atau sebesar 100,00%.

4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan :

- Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dengan anggaran sebesar Rp. 118.880.000,- dan realisasi sebesar Rp. 106.850.000,- atau sebesar 100,00 %.
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Terampil Jasa Konstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 256.430.000,- dan realisasi sebesar Rp. 213.138.000,- atau sebesar 100,00 %, melalui kegiatan ini telah dilakukan pelatihan untuk 75 orang tenaga teknis dibidang Beton, Keramik dan Cat.
- Penyusunan Perda Jasa Konstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 90.540.000,- dan realisasi sebesar Rp. 84.470.500,- atau sebesar 100,00 %.

Tabel 4.15
Perkembangan Penanganan dan Kondisi Jalan Kabupaten
Tahun 2017-2018

NO	URAIAN / KONDISI	2017		2018	
		(m)	%	(m)	%
a	Diaspal	7,512	12,83	14.838	17,24
b	Kerikil	28,425	48,56	34.403	39,96
c	Tanah	21,725	37,11	34.684	40,29
d	Lainnya (beton)	0,874	1,49	2.160	2,51
Jumlah		58,536	100,0	86.085	100,0
II	KONDISI JALAN	(Km)	%	(Km)	%
a	Baik	176,53	13,95	262,62	20,20
b	Sedang	373,08	29,49	373,08	28,70
c	Rusak	496,22	39,22	470,52	36,20
d	Rusak Berat	219,38	17,34	193,68	14,90
Jumlah		1.265,21	100	1.299,90	100

Tabel 4.16
Perkembangan Sarana dan Prasarana Bidang KePUan
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2017 - 2018

NO	URAIAN / KONDISI	SATUAN	2017	2018
1	Pembangunan, Peningkatan Jembatan	M	1149	177
2	Rehabilitasi Irigasi	M	18.800	837.000
3	Pembangunan Tanggul	M	64.700	99.430
4	Jalan Baru sampai dengan tahun n	KM	21.725	
5	Peningkatan Jalan	KM	4232	51.401
6	Pembangunan Box Culvert	Unit		1
7	Penyediaan Air Bersih (TPAH)	Unit	500	3.190
8	Pembangunan Jalan Lingkungan	M		
9	Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	44	
10	Pembangunan Jalan Baru	KM	544	34,68
11	Jumlah Jembatan	Unit	245	4

Realisasi Anggaran berdasarkan belanja adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	4.039.264.800,-	3.839.916.099,-	95,06
2	Belanja Langsung	336.485.924.400	310.389.500.431,76	92,24
	Belanja Pegawai	1.968.981.000,-	1.647.370.000,-	83,67
	Belanja Barang dan jasa	15.717.969.000,-	14.461.006.455,-	92,00
	Belanja Modal	318.798.974.400,-	294.281.123.976,76	92,31
	Jumlah	340.525.189.200,-	314.229.416.530,76	92,28

Rata-Rata Realisasi Kinerja Keuangan

(dalam rupiah)

NO	Uraian	ANGGARAN	REALISASI	%	Lebih/(Kurang)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.145.640.000	1.618.842.855		526.797.145
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.108.000,-	70,27	892.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	355.200.000,-	242.093.768,-	68,16	113.106.232
3	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	572.970.000,-	391.770.000,-	68,38	181.200.000
4	Penyediaan jasa Kebersihan kantor	18.600.000,-	10.800.000,-	58,06	7.800.00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	130.335.000,-	130.335.000,-	100,00	-
6	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	20.500.000,-	20.500.000,-	100,00	-
7	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	100,00	-
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	15.000.000,-	9.080.000,-	60,53	5.920.000,-
9	Penyediaan makanan dan minuman	4.800.000,-	2.600.000,-	54,17	2.200.000,-
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	922.735.000,-	710.306.087,-	76,98	212.428.913,-
11	Pengelolaan Aset	97.500.000,-	94.250.000,-	96,67	3.250.000,-
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pembangunan Rumah Jabatan	8.036.100.000,-	7.805.494.999,99	97,13	238.947.000,-
	Pembangunan Gedung kantor	9.934.571.000,-	9.695.623.999,-	65,83	238.947.000,-
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	185.000.000,-	170.946.000,-	-	14.054.000,-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	215.600.000,-	206.430.000,-	70,27	9.170.000,-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	297.000.000,-	121.457.600	-	175.542.400
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.000.000,-	33.115.000,-	-	6.885.000,-
III	Program Peningkatan Kapaitas Sumber daya Aparatur	18.708.271.000	18.033.067.599,98		675.203.400,02
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	42.000.000	-	-	42.000.000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	264.500.000	205.100.000	100,00	59.400.000

	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja	168.000.000,-	111.600.000,-	66,43	56.400.000,-
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	96.500.000	93.500.000	96,89	3.000.000
V	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya	25.094.875.000	24.224.900.000		869.975.000
	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi	9.281.600,-	9.092.231.000,-	97,96	189.369.000,-
	Peningkatan jaringan Irigasi teknis	941.100.000,-	848.960.000,-	90,21	92.140.000,-
	Peningkatan jaringan daerah irigasi rawa	10.673.425.000	10.244.097.000	95,98	429.328.000
	Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)	4198.750.000,-	4.039.612.000,-	96,21	159.138.000,-
VI	Program Penyediaan dan Pengolahan air baku				
	Pendampingan PAMSIMAS	144.700.000,-	77.800.000,-	53,77	66.900.000,-
	Studi potensi sumber air dan daerah rawan air Kab, Tanjab Barat	252.200.000	216.100.000	85,69	36.100.000
	Penelitian dan pengembangan bidang SDA dan Teknologi Sumber daya	145.575.000	131.675.000	90,45	13.900.000
VII	Program Pertencanaan Tata Ruang	3.443.055.000	3.321.441.500.000		111.398.500
	Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategia Rencana Detail Tata Ruang (KLHS-RDTR)	866.075.000,-	815.715.000,-	94,19	50.360.000,-
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	2.113.725.000,-	2.064.714.000,-	97,68	49.011.000,-
	Master plan RTH Kab Tanjab Barat	438.440.000	426.412.500	97,26	12.027.500
	Pengandaan citra satelite Kab.Tanjab Barat	-	-	-	-
	Penyusunan peraturan bupati tentang ruang terbuka hijau Kab Tanjab Barat	24.815.000	14.600.000	58,84	10.215.000
VIII	Program Perencanaan Ruang	201.830.000	167.475.000	82,98	34.355.000
	Fasilitasi Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	201.830.000,-	167.475.000,-	82,98	34.355.000,-
IX	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	178.580.000	57.000.000		121.580.000
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	178.580.000	57.000.000,-	31,92	121.580.000,-
X	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistemk dan Prosedur Pengawasan	465.850.000	404.458.500		61.391.500
	Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	118.880.000	106.850.000,-	89,88	12.030.000,-
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Terampil jasa Konstruksi	256.430.000,-	213.138.000,-	83,12	43.292.000,-
	Penyusunan perda jasa kontruksi	90.540.000	84.470.500	93,30	6.069.500
XI	Program peningkatan sarana dan prasarana	2.536.150.000	2.480.658.000	-	55.492.000
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana	2.536.150.000	2.480.658.000	97,81	55.492.000

XII	Program peningkatan sarana kesehatan	24.690.350.000	23.355.440.000		1.334.910.000
	Peningkatan puskesmas merlung	24.690.350.000	23.355.440.000	94,59	1.334.910.000
XIII	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum	98.488.550.000	96.450.262.999,98		2.038.287.000
	Peningkatan sistem pengelolaan air minum perpipaan	10.414.800.000	10.170.831.000	97,26	12.027.500
	Revitalisasi jaringan pipa air bersih	84.899.550.000	83.320.188.999,98	98,04	1.668.361.000,02
	Pengembangan jaringan SPAM	3.085.200.000	2.959.243.000	95,92	125.957.000
XIV	Program pemeliharaan jalan dan jembatan	92.646.969.998	75.563.888.980		17.083.081.018
	Pemeliharaan jalan dan jembatan	16,736.535.000	15,635.980.320	93,42	1.100.554.680
	Peningkatan jalan	75.910.434.998	59.927.908.660	78,95	15,982.526.338
XV	Program peningkatan disiplin aparat	110.750.000	104.750.000		6.000.000
	Pengadaan pakaian dinas	110,750,000	104.750.000	94.58	6.000.000
XVI	Program pembangunan jalan dan jembatan	64,541,928.402	61.669.750.996,80		2,872,177,405,02
	Pembangunan jembatan	19,612.685,002	17,784,412,996,80	90,68	1,828,272,005,20
	Perencanaan dan pengawasan peningkatan jalan dan jembatan	4,129.870.000	3.724.796.000	90,19	405.074.000
	Pembangunn jalan baru	11,179,365.000	11.028.235.000	98,65	151,130,000
	Peningkatan jalan (DAK)	20.482.998.400	20.128.787.000	98,27	354.211.400
	Pemeliharaan berkala jalan	9.137.010.000	9.003.520.000	98,54	133.490.000
XVII	Program pembangunan saluran draina/gorong-gorong	2.234.150.000	2.171.639.000		62.511.000
	Pembangunan drainase sekunder	2.234.150,000	2.171.639.000	97,20	62.511.000
XVIII	Program sarana dan prasarana kebinamargaan	150.000.000	149.850.000		150.000
	Pengadaan alat-alat berat	150.000.000	149.850.000	99,90	150.000
	TOTAL	336.485.924.400,-	310.404.100.431,76	92,25	26.081.823.968,24

**JUMLAH DAN REALISASI PENGGUNAA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI		
		Jumlah	Proporsi (%)	Keuangan		Fisik (%)
				Jumlah	%	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINIDTRASI PERKANTORAN	2.145.640.000,00	0,006	1.618.842.855,00	75,45	100
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	18.708.271.000,00	0,056	18.033.067.599,98	96,39	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	110.750.000,00	0,0003	104.750.000,00	94,58	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	42.000.000,00	0,0001	-	-	-
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	264.500.000,00	0,001	205.100.000,00	77,54	100
6	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	248.655.140.250,00	69,02	227.954.400.617,99	95,55	95,39
7	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	2.234.150.000,00	0,007	2.171.639.000,00	97,20	100,00
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	150.000.000,00	0,000	149.850.000,00	99,90	100,00
9	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	25.094.875.000,00	0,075	24.224.900.000,00	96,53	100,00
10	PROGRAM PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	92.646.969.998,00	0,275	75.563.888.980,00	81,56	100,00
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU	542.475.000,00	0,002	425.575.000,00	78,45	100,00
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM	98.488.550.000,00	0,293	96.450.262.999,98	97,93	100,00
13	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	3.443.055.000,00	0,010	3.321.441.500,00	96,47	75,00
14	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	201.830.000,00	0,001	167.475.000,00	82,98	82,98
15	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	178.580.000,00	0,001	57.000.000,00	31,92	100,00
16	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	465.850.000,00	0,001	404.458.500,00	86,82	100,00
17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA KESEHATAN	24.690.350.000,00	0,073	23.355.440.000,00	94,59	100,00
18	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	2.536.150.000,00	0,008	2.480.658.000,00	97,81	100,00
	JUMLAH 2018	336.485.924.400,00	100,00	310.404.100.431,76	92,25	98,837
	JUMLAH 2017	360.255.985.643,00	100,00	334.459.182.565,98	92,84	74,94

Permasalahan dan Solusi untuk program dengan realisasi dibawah 80% :

NO	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINIDTRASI PERKANTORAN	75,45	Dilakukannya efisiensi terhadap kegiatan seperti perjalanan dinas, dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, penyediaan makan dan minum, serta penyediaan sarana kebersihan kantor	Untuk penganggaran selanjutnya akan di sesuaikan kembali, dan akan meningkatkan kinerja ASN untuk pelaksanaan kegiatan.
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0	Belum adanya bimtek – bimtek untuk peningkatan kapasitas ASN yang dapat mendukung kinerja Dinas.	Untuk selanjutnya akan dikaji kembali bimtek bimtek untuk peningkatan kapasitas ASN
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU	78,45	Terjadi efisiensi untuk kegiatan pendampingan PAMSIMAS	Untuk rencana anggaran selanjutnya akan dikaji kembali penganggaran kegiatan tersebut
4	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	31,92	pada kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang pada rekening Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi hanya 1,63%, belanja cetak dan penggandaan terealisasi sebesar 27,78%, sementara itu penyerapan pada belanja barang habis pakai, belanja makan minum dan rapat, dan belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah dan Bimtek dilakukan efisiensi..	Untuk rencana anggaran selanjutnya belanja cetak dan perjalanan dinas akan dikumpulkan kedalam rekening dikegiatan umum sekretariat seperti kegiatan rapat-rapat koordinasi, kegiatan penyediaan alat tulis kantor, dan kegiatan barang cetakan dan penggandaan.

Kuala Tungkal, Januari 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



Ir. H. ANDI AKHMAD NUZUL, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19620201 199203 1 004